

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

uzavretej dňa 05.12.2014 medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Sídlo: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Korešpondenčná adresa: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000481213/8180
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková
- realizačných veciach: Ing. Marta Rusnáková
Tel: 043/5816117
Fax: 043/5816133
E-mail: projekty@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

PETRÁŠ IVAN
Sídlo: Sama Chalupku 313/12, 967 01 Kremnica
IČO: 34 609 687
DIČ: 1020937500
IČ DPH: - -
Zastúpený: Petráš Ivan
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4280121808/3100
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných : Petráš Ivan
-realizačných veciach: Petráš Ivan
Telefón: 0903 504 885
Email: petras@amidesign.sk
Zapísaný v registri: Živnostenský register č. 613-3131 Žiar nad Hronom

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

V článku č. III Miesto a termíny realizácie diela Bod č. 3.2 sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza nasledovným znením:

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch realizácie Diela :

- **ukončenie inštalačných prác: do 15.8.2015.**

Ukončenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu článku II. tejto zmluvy sa rozumie odovzdanie kompletnej dodávky diela, o čom sa pri preberacom konaní vyhotoví Zápis o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán.

Ak zhotoviteľ vykoná dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Objávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a za zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.

Ostatné články a body zmluvy zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie zmeny termínu ukončenia diela:

Inštalácia klimatizovanej vitríny pre reštaurované renesančné textílie je podmienená ukončením stavebných a reštaurátorských prác na prízemí Thurzovho paláca. Dôvodom zmeny termínu ukončenia diela je upozornenie reštaurátorov, že vzhľadom na klimatické pomery Oravy sa v uvedených priestoroch Oravského hradu pohybuje teplota v januári – marci od 3 do 6° C a pri tejto teplote nie je možné vykonávať reštaurátorské zásahy kvôli použitiu mokrých procesov v technológii reštaurovania omietok (potrebný rozsah teplôt je od 15 - 20 ° C). Túto teplotu nemožno dosiahnuť umelým temperovaním kvôli ochrane pamiatkových hodnôt renesančných omietok a muriva - pri náhlom zvýšení teploty hrozí riziko popraskania malieb. Nedodržanie technologických procesov by malo vplyv na zníženie kvality diela a na dohodnuté záručné lehoty. Z týchto dôvodov nastáva posun v harmonograme realizácie stavby „Obnova a reštaurovanie prízemí Thurzovho paláca“ a tým aj posun termínu ukončenia celkovej realizácie diela „Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie“.

Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie je realizovaná v rámci projektu „História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2014. Objávateľ požiadal Riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o schválenie zmeny termínu ukončenia realizácie projektu, táto zmena bola schválená dňa 6.2.2015.

V Oravskom Podzámku dňa 25.03.2015

V Oravskom Podzámku dňa 25.03.2015

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

.....

.....